

**INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO  
PLANILLA N° 1 DE EJECUCION DE OBRA (LIQUIDACION)**

DE: ING. PABLO BUELE NUGRA  
 PARA: SR. MANUEL PILLACELA  
 ASUNTO: Informe de Administración  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: Desde: 12/10/2023 Hasta: 25/10/2023  
 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA GANAZHUMA SAN JOSE, EN LA PARROQUIA DE AMAZONAS  
 FECHA: 30 de octubre de 2023

**1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES**

El GAD Parroquial Rural de Chiguinda en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato CONTRATO OC-GADPRA-0009-2023 cuyo objeto es ejecutar el proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA GANAZHUMA SAN JOSE, EN LA PARROQUIA DE AMAZONAS ubicado en la PARROQUIA AMAZONAS.

**DATOS ESPECIFICOS:**

Contratista: SRTA. TANIA ZHUNIO CARCHIPULLA  
 Monto: \$ 4,463.53  
 Anticipo: \$ 0.00  
 Fecha del contrato: 12/10/2023  
 Plazo contractual: 15 días calendario  
 Fecha notificación del anticipo:  
 Fecha de inicio de la Obra: 12 de octubre de 2023  
 FISCALIZADOR(A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

**2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO**

El avance actual de la obra representa el 99.96% del monto total del contrato. Pero los trabajos se encuentran terminados al 100%.

OBRA CIVIL	VALORES PROGRAMADOS		VALOR EJECUTADO		PLANILLAS
	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	
	4,463.53	4,463.53	4,461.62	4,461.62	N° 1 LIQUIDACION
%	100.00%	100.00%	99.96%	99.96%	

**3.- RESUMEN ECONÓMICO DE LA PLANILLA**

PLANILLA	Anticipo	Planilla 1	Planilla 2	Planilla 3	Planilla 4	Planilla 5	Total
<b>CONTRATO PRINCIPAL</b>							
OBRA CIVIL	\$ 0.00	\$ 4,461.62					\$ 4,461.62
TRANSPORTE							\$ 0.00
REAJUSTES OBRA CIVIL							\$ 0.00
REAJUSTES OBRA TRANSPORTE							\$ 0.00
COSTO MAS PORCENTAJE							\$ 0.00
<b>CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>							
OBRA CIVIL							
TRANSPORTE							
TOTAL (dólares)	\$ 0.00	\$ 4,461.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,461.62

**4.- MULTAS**

	VALOR	% MULTA	VALOR	PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS	0.00		0.00	\$ 4,463.53	\$ 4,463.53	4,461.62	\$ 4,461.62
B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (\$)	0.00		0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA			0.00	INCUMPLIMIENTO REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%			
C.-DIAS INCUMPLIMIENTO ORDENES			0.00	PROGRAMADO	EJECUTADO	INCUMPL.	% INCUMPL.
<b>TOTAL DE MULTAS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>\$ 3,570.82</b>	<b>\$ 4,461.62</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS**

Fecha de contrato: 12 de octubre de 2023  
 Plazo Contractual: 15 Días  
 Fecha entrega anticipo:  
 Fecha inicio de la Obra: 12 de octubre de 2023  
 Fecha de terminación de Plazo: 27 de octubre de 2023  
 (0) días calendario  
 Días de ampliación de Plazo:

Fecha solicitud de recepción: 25 de octubre de 2023  
 Fecha de terminación de obra: 25 de octubre de 2023

**6.- RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Contrato Principal			Contrato Comple.		TOTAL
	OBRA N°	REAJUSTE PLANILLA	COSTO C1 + %	REAJUSTE ANTICIPO	OBRA	
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL	\$ 4,461.62					\$ 4,461.62
IVA: 12%	\$ 535.39					\$ 535.39
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,997.01</b>					<b>\$ 4,997.01</b>
<b>Descuentos</b>						
DESCUENTO 100% IVA	-\$ 535.39					-\$ 535.39
IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-\$ 78.08					-\$ 78.08
ANTICIPO						\$ 0.00
MULTAS	\$ 0.00					\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 4,383.54</b>					<b>\$ 4,383.54</b>

7.- **FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

\_\_\_\_\_  
**ING. PABLO BUELE NUGRA**  
Administrador

\_\_\_\_\_  
**SR. MANUEL PILLACELA**  
Presidente del GAD Parroquial